

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA




DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN

DOMICILIO COMPLETO: CARR. APATZINGÁN-AGUILILLA KM. 3.5
C.P. 60710

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO:

-	-	-
DÍA	MES	AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:

-	-	-
DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

13	10	2023
DÍA	MES	AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2023

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO				ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
		\$	\$	\$		\$	\$	\$				
FAM 2023	Construcción de un muro perimetral para proteger la integridad física de los estudiantes y del personal, así como para el resguardo seguro del patrimonio del plantel.	\$ 14,734,820.00	-	\$ 14,734,820.00					0%	0%	A la fecha del día de hoy 13 de octubre del presente año, aún no se cuenta con un avance físico de obra.	
									0%	0%		
									0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CARLOS MARTÍNEZ MONDRAGÓN

CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN


CORREO OFICIAL: plan_apatzingaan@tecnm.mx

TEL 10 DÍGITOS: 4535380819

FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: ING. FIDEL BÁEZ BENITO

FIRMA: 



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



2023

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Imagen de Avance de obra Imagen 1		Imagen de Avance de obra Imagen 1	
META Y/O PROYECTO: Construcción de un muro perimetral		META Y/O PROYECTO: Construcción de un muro perimetral	
PROGRAMA Y AÑO: FAM 2023		PROGRAMA Y AÑO: FAM 2023	

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Imagen de Avance de obra Imagen 2		Imagen de Avance de obra Imagen 2	
META Y/O PROYECTO: Construcción de un muro perimetral		META Y/O PROYECTO: Construcción de un muro perimetral	
PROGRAMA Y AÑO: FAM 2023		PROGRAMA Y AÑO: FAM 2023	



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Instituto de Educación Media Superior y Superior
Sub-dependencia	Dirección General
Oficina	IEMSySEM/DG/0328/2023
No. de Oficio	DIRECCIÓN GENERAL
Expediente	
Asunto:	Respuesta a solicitud

Morelia, Michoacán, 06 de marzo de 2023

ING. FIDEL BÁEZ BENITO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE APATZINGÁN
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 2º y 4º del Decreto de Creación del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, artículo 6º fracción III del Reglamento Interior del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, en atención a su oficio DG/202/2023 donde me notifica que le fue asignado recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM para la construcción del muro perimetral de la institución que usted dignamente dirige, por un importe de \$14,743,820.00, importe que es insuficiente para el proyecto, por lo que solicita al apoyo para gestionar una ampliación presupuestal por un importe de \$15,137,572.00.

Por lo anterior expuesto, me permito informarle que, **para estar en posibilidades de solicitar ampliaciones presupuestales, es necesario dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Específicos de Austeridad, Ordenamiento y Transparencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, periodo 2022-2027.**

Sin más por el momento agradeciendo la atención al presente, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. MARIANA SOSA OLMEDA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

c.c.p. Lic. Horacio Anaya Villegas, Director de Educación Superior del IEMSySEM. Para su seguimiento.
Lic. Aldo de Jesús Lomelí Vega, Titular de la Unidad de Planeación y Vinculación del IEMSySEM. Para su conocimiento.
Archivo

Apatzingán, Michoacán, 01/marzo/2023

No. Oficio DG/202/2023

ASUNTO: Notificación de monto asignado; proyecto FAM 2023

MTRA. MARIANA SOSA OLMEDA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
P R E S E N T E.

Por este medio, me dirijo a usted de la manera atenta, para hacer de su conocimiento, que mediante el oficio M00.1/0093/2023 se ha notificado, que el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, fue favorecido con los recursos del Fondo, de Aportaciones Múltiples 2023 (FAM), con una cantidad autorizada de \$29,872,392.00 (Veintinueve millones ochocientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.); así mismo nos comunican, que como parte de la aportación al Fideicomiso del FAM potenciado (Escuelas al CIEN <Certificados de Infraestructura Educativa Nacional>), para el ejercicio fiscal 2023, finalmente se asignó un monto resultante de \$14,743,820.00 (Catorce millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); para el proyecto denominado **"Muro perimetral del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán"**. tal como se especifica en el oficio de notificación del Tecnológico Nacional de México.


Por otro lado, dado que el proyecto del Muro perimetral es de \$29,872,392.00 (Veintinueve millones ochocientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.); el TecNM nos sugiere que podrá ser complementado con recursos del Gobierno del Estado; motivo por el cual solicitamos su valioso apoyo en las gestiones necesarias, con el fin de que se nos autoricen \$15,137,572.00 (Quince millones ciento treinta y siete mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), para la conclusión del Muro perimetral.

Se anexa al presente el oficio de notificación M00.1/0093/2023 y el proyecto del Muro perimetral.


Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica
La Excelencia y la Tecnología al Servicio de la Humanidad

ING. FIDEL BÁEZ BENITO
DIRECTOR GENERAL



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5, Apatzingán, Michoacán. C.P. 50710 Tels. 45353-42513 Ext.108 e-mail: info@apatzingan.tecnm.mx. tecnm.mx | apatzingan.tecnm.mx



2023
Francisco VILLA



Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2023

OFICIO No. M00.1/0093/2023

FIDEL BÁEZ BENITO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
PRESENTE

Por instrucciones del Director General del Tecnológico Nacional de México, Ramon Jiménez López, hago de su conocimiento que el 31 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2023, DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EN SUS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, el cual contempla la distribución de recursos asignados al Tecnológico Nacional de México, de los cuales han sido autorizados al Campus Superior de Apatzingán, un monto de \$29,872,392 (Veintinueve millones ochocientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N).

Así mismo como parte de la aportación al Fideicomiso del FAM potenciado (Escuelas al CIEN <Certificados de Infraestructura Educativa Nacional>), para el ejercicio fiscal 2023, me permito comunicar a usted, el monto reducido final resultante para su aplicación, para el siguiente proyecto:

Nombre del proyecto	Monto inicial de la inversión (pesos)	Reducción prevista para el FAM Potenciado (Escuelas al CIEN)* (pesos)	Asignación final FAM 2023 (pesos)
Muro perimetral del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	29,872,392	15,137,572	14,734,820
Monto total	29,872,392	15,137,572	14,734,820

*Cálculo conforme al factor por entidad federativa correspondiente.

El monto final asignado podrá ser complementado con recursos propios, de fundaciones privadas y/o de los gobiernos del estado y municipios del área de influencia del plantel.





No se omite comentar que la ministración de los recursos FAM 2023 que se radicarán al Gobierno del Estado, se realizará de acuerdo con el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2023.

Es importante tener presente que los recursos que se transfieren para ejecutar los proyectos referidos deben permanecer en una cuenta productiva exprofeso, cuyos productos financieros generados se aplicarán al mismo. Además de que en el Campus a su digno cargo asume la responsabilidad de dar puntual seguimiento al proyecto hasta su conclusión, e informar con oportunidad cualquier situación que se presente en el avance físico y en el ejercicio de los recursos.


Finalmente, es de alta relevancia considerar que, derivado del origen de los recursos, de manera estricta estos se someten a la aplicabilidad del principio de anualidad presupuestaria, de conformidad con los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica.

JORGE SANTOS VALENCIA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



- C.c.p. **Francisco Luciano Concheiro Bórquez** - Subsecretario de Educación Superior de la SEP. - Presente.
Ramón Jiménez López - Director General del Tecnológico Nacional de México. - Presente.
Rogelio Zarazúa Sánchez - Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán. - Presente.
Blanca G. Moreno Pérez - Directora de Programación, Presupuestación e Infraestructura Física. - Presente.
Manuel Chávez Sáenz - Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados. - Presente.

JSV/BOMP





Apatzingán, Michoacán, **01/marzo/2023**

No. Oficio DG/203/2023

ASUNTO: Notificación de monto asignado; proyecto
FAM 2023

MTRO. ROGELIO ZARAZÚA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y
OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

Por este medio, me dirijo a usted de la manera atenta, para hacer de su conocimiento, que mediante el oficio M00.1/0093/2023 se ha notificado, que el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, fue favorecido con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 (FAM), con una cantidad autorizada de \$29,872,392.00 (Veintinueve millones ochocientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.); así mismo nos comunican, que como parte de la aportación al Fideicomiso del FAM potenciado (Escuelas al CIEN <Certificados de Infraestructura Educativa Nacional>), para el ejercicio fiscal 2023, finalmente se asignó un monto resultante de \$14,743,820.00 (Catorce millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); para el proyecto denominado **"Muro perimetral del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán"**. tal como se especifica en el oficio de notificación del Tecnológico Nacional de México.

Por otro lado, dado que el proyecto del Muro perimetral es de \$29,872,392.00 (Veintinueve millones ochocientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.); el TecNM nos sugiere que podrá ser complementado con recursos del Gobierno del Estado; motivo por el cual solicitamos su valioso apoyo en las gestiones necesarias, con el fin de que se nos autoricen \$15,137,572.00 (Quince millones ciento treinta y siete mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), para la conclusión del Muro perimetral.

Se anexa al presente el oficio de notificación M00.1/0093/2023 y el proyecto del Muro perimetral.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica
La Excelencia y la Tecnología al Servicio de la Humanidad*


ING. FIDEL BÁEZ BENITO
DIRECTOR GENERAL





Ciudad de México, a 21 de febrero de 2023

OFICIO No. M00.1/0093/2023

**FIDEL BÁEZ BENITO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE APATZINGÁN
PRESENTE**

Por instrucciones del Director General del Tecnológico Nacional de México, Ramon Jiménez López, hago de su conocimiento que el 31 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EN SUS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, el cual contempla la distribución de recursos asignados al Tecnológico Nacional de México, de los cuales han sido autorizados al Campus Superior de Apatzingán, un monto de \$29,872,392 (Veintinueve millones ochocientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N).

Así mismo como parte de la aportación al Fideicomiso del FAM potenciado (Escuelas al CIEN <Certificados de Infraestructura Educativa Nacional>), para el ejercicio fiscal 2023, me permito comunicar a usted, el monto reducido final resultante para su aplicación, para el siguiente proyecto:

Nombre del proyecto	Monto inicial de la inversión (pesos)	Reducción prevista para el FAM Potenciado (Escuelas al CIEN)* (pesos)	Asignación final FAM 2023 (pesos)
Muro perimetral del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán.	29,872,392	15,137,572	14,734,820
Monto total	29,872,392	15,137,572	14,734,820

*Cálculo conforme al factor por entidad federativa correspondiente.

El monto final asignado podrá ser complementado con recursos propios, de fundaciones privadas y/o de los gobiernos del estado y municipios del área de influencia del plantel.






No se omite comentar que la ministración de los recursos FAM 2023 que se radicarán al Gobierno del Estado, se realizará de acuerdo con el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2023.

Es importante tener presente que los recursos que se transfieren para ejecutar los proyectos referidos deben permanecer en una cuenta productiva exprofeso, cuyos productos financieros generados se aplicarán al mismo. Además de que en el Campus a su digno cargo asume la responsabilidad de dar puntual seguimiento al proyecto hasta su conclusión, e informar con oportunidad cualquier situación que se presente en el avance físico y en el ejercicio de los recursos.

Finalmente, es de alta relevancia considerar que, derivado del origen de los recursos, de manera estricta estos se someten a la aplicabilidad del principio de anualidad presupuestaria, de conformidad con los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica



JORGE SANTOS VALENCIA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

- C.c.p. **Francisco Luciano Concheiro Bórquez.** - Subsecretario de Educación Superior de la SEP. - Presente.
Ramón Jiménez López. - Director General del Tecnológico Nacional de México. - Presente.
Rogelio Zarazúa Sánchez. - Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán. - Presente.
Blanca G. Moreno Pérez. - Directora de Programación, Presupuestación e Infraestructura Física. - Presente.
Manuel Chávez Sáenz. - Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados. - Presente.

JSV/BGMP

