

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
DOMICILIO COMPLETO CARR. APATZINGÁN-AGUILILLA KM. 3.5
 C.P. 60710

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO - - -
 DÍA MES AÑO
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN - - -
 DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

8 01 2024
 DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2023

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO				ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
		\$	\$	\$		\$	\$	\$				
FAM 2023	Construcción de un muro perimetral para proteger la integridad física de los estudiantes y del personal, así como para el resguardo seguro del patrimonio del plantel.	\$ 14,734,820.00	-	\$ 14,734,820.00		14,734,820.00	10,167,025.80	4,567,794.20	69%	80%		A la fecha del día de hoy 8 de enero del 2024, hay un 80% de avance físico de obra.
									0%	0%		
									0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CARLOS MARTÍNEZ MONDRAGÓN
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
CORREO OFICIAL: plan_dapatzingan@tesonm.mx
TEL 10 DÍGITOS: 4535380819
FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: ING. FIDEL BÁEZ BENITO
FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROEXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)
ESCUELAS AL CIEEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA





TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



2023

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Inician con la cimentación para la colocación de los castillos.		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA El avance del muro es de un 80%
META Y/O PROYECTO: <u>Construcción de un muro perimetral</u>	META Y/O PROYECTO: <u>Construcción de un muro perimetral</u>	META Y/O PROYECTO: <u>Construcción de un muro perimetral</u>	META Y/O PROYECTO: <u>Construcción de un muro perimetral</u>
PROGRAMA Y AÑO: <u>FAM 2023</u>	PROGRAMA Y AÑO: <u>FAM 2023</u>	PROGRAMA Y AÑO: <u>FAM 2023</u>	PROGRAMA Y AÑO: <u>FAM 2023</u>

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Inicio de excavaciones y colocación de cimentaciones.		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA El avance del muro es del 80%
META Y/O PROYECTO: <u>Construcción de un muro perimetral</u>	META Y/O PROYECTO: <u>Construcción de un muro perimetral</u>	META Y/O PROYECTO: <u>Construcción de un muro perimetral</u>	META Y/O PROYECTO: <u>Construcción de un muro perimetral</u>
PROGRAMA Y AÑO: <u>FAM 2023</u>	PROGRAMA Y AÑO: <u>FAM 2023</u>	PROGRAMA Y AÑO: <u>FAM 2023</u>	PROGRAMA Y AÑO: <u>FAM 2023</u>



Recurso Detenido por el Gobierno del Estado al cuarto trimestre de 2023

Entidad Federativa	Nombre Completo del plantel	Tipo de Plantel: DES FED *	Programa	Año	Monto Asignado		Monto ejercido		Diferencia		Recurso Detenido		Comentarios
					Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Michoacán	Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	DES	Ampliación de la Biblioteca 300 lectores	PAOE 2013	\$ 3,318,680.50	\$ 3,318,680.50	\$ 3,318,680.50	\$ -	\$ -	\$ 3,318,680.50	\$ -	\$ 3,318,680.50	Se ejerce parte del Recurso Federal, por falta de ministración del Gobierno del Estado, se dispuso en el 2015 \$ 689,672.34 para pago de Sueldos y Salarios. El 50 % del Gobierno del Estado hasta la fecha aún no ha sido aportado.
Michoacán	Instituto Tecnológico	DES	Equipamiento del	PAOE 2013	\$ 1,227,855.50	\$ 1,227,855.50	\$ 1,227,855.50	\$ -	\$ -	\$ 1,227,855.50	\$ -	\$ 1,227,855.50	Se ejerce la parte del Recurso Federal, ya que a la fecha el Gobierno del Estado de Michoacán no a
Michoacán	Instituto Tecnológico	DES	Unidad Académica	FAM 2014	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra administrada por IIFEEM, se terminó de construir en diciembre 2016 con Recurso Federal.

*DES= IT DESCENTRALIZADO

*FED= IT FEDERAL

CM
smondragóns.

Formuló:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:

ING. CARLOS MARTÍNEZ MONDRAGÓN
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
4535348300 Ext: 119
pl_dapatzingan@tecnm.mx
subdplaneacion@itsa.edu.mx

Fidel Baez Benito

ING. FIDEL BAEZ BENITO
DIRECTOR GENERAL
4535348300 Ext. 105
dir_dapatzingan@tecnm.mx
direcciongeneral@itsa.edu.mx



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Sub-dependencia	Subdirección Técnica
Oficina	Control y seguimiento de Acuerdos
No. de oficio	CADPE/DG/04667-B/2023
Expediente	Sesiones del Pleno
Asunto:	Envío de Acuerdo 17a. Décima Séptima Sesión Ordinaria

Morelia, Michoacán; miércoles, 6 de Septiembre de 2023 Dos Mil Veintitrés.

Ing. Fidel Báez Benito
Director General
Presente

En seguimiento al oficio número **DG/594/2023** recibido con fecha 31 de Agosto de esta anualidad; **solicita** la autorización de la **excepción a la Licitación Pública** y se lleve a cabo la contratación por **Adjudicación Directa** con el Proveedor **Gonzalo Zaragoza Méndez** para adquirir bienes y servicios de la partida **56602 denominada Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico** por concepto de Servicio de Instalación de un estacionamiento con paneles fotovoltaicos de doble propósito, por un importe total de **\$3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.)** impuestos incluidos, con una vigencia a partir de su autorización al 31 de Diciembre de 2023 Dos Mil Veintitrés.

Por lo anterior, me permito remitir el Acuerdo **66-23-17ORD-2SA-CADPE** emitido por los integrantes del Pleno del Comité, en la **17a. Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado**, que se llevó a cabo el día **miércoles, 6 de Septiembre de 2023 Dos Mil Veintitrés**; agradeciendo de antemano instruya a quien corresponda para que haga favor de sellar de recibido los acuses del presente oficio, así como los de los acuerdos de referencia

Sin otro particular, le saludo y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE


ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO



COMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL PODER EJECUTIVO
MORELIA, MICH.

c.c.p. Expediente
Minutario
AES

	PLENO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	DIA	MES	AÑO
		6	Septiembre	2023
		NÚMERO	SESIÓN	
	17ª.	17a. Décima Séptima Sesión Ordinaria		
DEPENDENCIA SOLICITANTE	(ITSA) Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	HOJA		
		DE: 1	DE: 1	
PLANTEAMIENTO:	NÚMERO DE ACUERDO: 66-23-17ORD-2SA-CADPE			
<p>El (ITSA) Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, mediante oficio DG/594/2023 recibido con fecha 31 de Agosto de esta anualidad; solicita la autorización de la excepción a la Licitación Pública y se lleve a cabo la contratación por Adjudicación Directa con el Proveedor Gonzalo Zaragoza Méndez para adquirir bienes y servicios de la partida 56602 denominada Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico por concepto de Servicio de Instalación de un estacionamiento con paneles fotovoltaicos de doble propósito, por un importe total de \$3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) impuestos incluidos, con una vigencia a partir de su autorización al 31 de Diciembre de 2023 Dos Mil Veintitrés.</p>	<p>CON BASE EN EL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y UNA VEZ ANALIZADA LA MISMA, DETERMINARON EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO:</p> <p>"Los integrantes del Pleno del Comité presentes, por unanimidad de votos autorizan a la solicitante la excepción a la Licitación Pública y se lleve a cabo la contratación por Adjudicación Directa con el Proveedor Gonzalo Zaragoza Méndez para adquirir bienes de la partida 56602 denominada Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico por concepto de Servicio de Instalación de un estacionamiento con paneles fotovoltaicos de doble propósito, por un importe total de \$3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) impuestos incluidos, con una vigencia a partir de su autorización 6 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2023 Dos Mil Veintitrés.</p>			
FUNDAMENTO LEGAL:	<p>Quedando bajo su más estricta responsabilidad la justificación, el origen, destino, elección de la persona adjudicada y aplicación de los recursos, bajo la normatividad aplicable, esto sin perjuicio de que las instancias fiscalizadoras competentes puedan revisar y auditar todo lo relacionado con los mismos, por otro lado, autorizan el apoyo para la elaboración del contrato y pedido respectivo".</p>			
 Mtro. Sergio García Lara Vocal Suplente de la Secretaría de Finanzas y Administración VOCAL SUPLENTE	 L.A.E. Elías González Ruelas Vocal Titular, Subsecretaría de Administración. VOCAL TITULAR	 C.P. Jaime Corona Tinoco Vocal Suplente de la Secretaría de Contraloría. VOCAL SUPLENTE		
 C.P.C. María Guadalupe Cortés Suárez Vocal Titular, Representante Ciudadano VOCAL TITULAR	 Ing. Arcadio Antonio Méndez Hurtado Vocal Titular, Representante Ciudadano. VOCAL TITULAR			
 Alejandro Estrada Salinas Director General				
DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO				